

Số: **165** /TTr-UBND

Quảng Trị, ngày **21** tháng **9** năm 2023

TỜ TRÌNH

Điều chỉnh chủ trương đầu tư: Dự án Nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế tỉnh Quảng Trị, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 23/11/2017;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021;

Căn cứ Hiệp định vay ký giữa Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Ngân hàng Artigiancassa về Chương trình “Cải thiện dịch vụ y tế ở một số vùng được chọn của miền Trung Việt Nam và Trường Đại học Y Dược Huế”;

Căn cứ văn bản số 2243/TTg-QHQT ngày 09/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục các dự án y tế sử dụng ODA Italia;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 1893/QĐ-TTg ngày 18/11/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ODA của Chính phủ Italia tại Khu vực miền Trung trong lĩnh vực y tế; số 707/QĐ-TTg ngày 29/5/2020 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện và thời gian giải ngân các dự án sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia tại khu vực miền Trung trong lĩnh vực y tế; số 810/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế tỉnh Quảng Trị” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia;

Căn cứ Công văn số 8886/BTC-QLN ngày 21/8/2023 của Bộ Tài chính; Công văn số 6102/BKHĐT-KTĐN ngày 31/7/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Công văn số 5164/BYT-KHTC ngày 16/8/2023 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế tỉnh Quảng Trị, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia;

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh khóa VIII kỳ họp thứ 20 xem xét, ban hành Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư: Dự án Nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế tỉnh Quảng Trị, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia với các nội dung như sau:

I. Thông tin chung về dự án đầu tư được phê duyệt

Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục các dự án y tế sử dụng ODA Italia tại văn bản số 2243/TTg-QHQT ngày 09/12/2010; phê duyệt chủ trương và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại các Quyết định: Số 1893/QĐ-TTg ngày 18/11/2017, số 707/QĐ-TTg ngày 29/5/2020 và số 810/QĐ-TTg ngày 12/7/2022.

UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư và phê duyệt điều chỉnh tại các Quyết định: Số 152/QĐ-UBND ngày 30/01/2013, số 1149/QĐ-UBND ngày 31/05/2018, số 2440/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 và số 1958/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 với các nội dung chính sau:

- 1. Tên dự án:** Nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế tỉnh Quảng Trị.
- 2. Tên cơ quan chủ quản:** UBND tỉnh Quảng Trị.
- 3. Chủ dự án:** Sở Y tế tỉnh Quảng Trị.
- 4. Nhà tài trợ:** Chính phủ Nước Cộng hòa Italia.
- 5. Mục tiêu dự án:**

- Mục tiêu chung: Nâng cao năng lực phòng bệnh, khám chữa bệnh ở các cơ sở tuyến tỉnh, huyện và tuyến xã nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, đảm bảo cho nhân dân tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng nghèo, người nghèo, tạo sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

- Mục tiêu cụ thể: Nâng cấp các đơn vị trực thuộc tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến xã của ngành y tế Quảng Trị thông qua việc xây dựng, cung cấp trang thiết bị cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, huyện Hải Lăng nhằm đáp ứng nhu cầu dự phòng, chẩn đoán, điều trị.

- 6. Quy mô đầu tư:** Dự án gồm 02 hợp phần:

- Hợp phần xây lắp bao gồm: Xây mới Nhà xét nghiệm thuộc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh và 07 Trạm y tế xã thuộc huyện Hải Lăng (Thị trấn Hải Lăng, Hải Chánh, Hải Lâm, Hải Xuân, Hải Sơn, Hải Trường, Hải Quy).

- Hợp phần trang thiết bị bao gồm: Mua sắm trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, Trung tâm Y tế Hải Lăng và 20 Trạm Y tế xã thuộc huyện Hải Lăng.

7. Tổng mức đầu tư: 73.707.000.000 đồng; trong đó:

- Vốn ODA do Chính phủ Italia tài trợ: 2.000.000 EUR, tương đương 57.700.000.000 đồng;
- Vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam: 16.007.000.000 đồng.

8. Thời gian thực hiện dự án: Đến hết ngày 31/12/2022.

9. Địa điểm thực hiện: Huyện Hải Lăng, thành phố Đông Hà.

10. Cơ chế tài chính trong nước:

- Vốn vay ưu đãi: Chính phủ vay và cấp phát 100%;
- Vốn đối ứng: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

II. Tình hình thực hiện dự án trước khi xây dựng báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án điều chỉnh

1. Tiến độ thực hiện các hợp phần của dự án

a) Đối với hợp phần xây lắp:

Gồm xây dựng mới Nhà xét nghiệm thuộc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh và xây mới 07 Trạm Y tế thuộc huyện Hải Lăng, được chia thành 02 gói thầu:

- Xây mới Nhà xét nghiệm thuộc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh: Công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng tháng 10/2019.

- Xây mới 07 Trạm y tế thuộc huyện Hải Lăng:

- + Trạm Y tế xã Hải Xuân: Công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng tháng 07 năm 2022

- + Trạm Y tế xã Hải Quy: Đã hoàn thành theo các hạng mục thi công công trình, Chủ đầu tư đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm thủ tục bàn giao đưa vào sử dụng cho đơn vị hưởng lợi.

- + Trạm Y tế xã Hải Chánh: Khối lượng thi công xây dựng công trình đạt khoảng 65% so với hợp đồng đã ký.

- + Trạm Y tế xã Hải Trường: Khối lượng thi công xây dựng công trình đạt 85% theo hợp đồng đã ký.

- + Đối với 03 Trạm Y tế Hải Lâm, Hải Sơn và thị trấn Hải Lăng: Các nhà thầu trúng thầu từ chối không thực hiện thi công công trình theo hợp đồng đã ký kết nên đến nay chưa triển khai thực hiện. Chủ đầu tư đã thực hiện các thủ tục chấm dứt Hợp đồng với các nhà thầu thi công xây dựng công trình theo quy định, chưa phát sinh chi phí liên quan.

b) Hợp phần trang thiết bị

Đến thời điểm tháng 9/2023, gói thầu trang thiết bị y tế đã thực hiện bàn giao, nghiệm thu khối lượng hoàn thành đạt khoảng 90% theo hợp đồng đã ký kết. Tuy nhiên, do đã hết thời gian thực hiện dự án và nhà thầu chưa cung cấp đủ số lượng trang thiết bị nên vẫn chưa hoàn thành giải ngân, cụ thể như sau:

+ Giá trị hợp đồng:	1.610.213 EUR;
+ Giá trị khối lượng hoàn thành:	1.448.059 EUR;
+ Đã thanh toán:	1.246.219 EUR;
+ Đã hoàn thành nhưng chưa thanh toán:	201.840 EUR;
+ Giá trị còn lại chưa thực hiện:	162.154 EUR.

Giá trị đã hoàn thành nhưng chưa thanh toán (201.840 EUR): Đã kiểm soát chi tại Kho bạc vào cuối tháng 12 năm 2022. Giá trị còn lại chưa thực hiện (162.154 EUR tương đương 4.621.389.000 VNĐ) là do các mặt hàng hiện tại không còn sản xuất Model theo hợp đồng đã ký, Chủ đầu tư đã trình xin ý kiến với các Cơ quan liên quan và Nhà tài trợ tại Công văn số 41/BQLDA-CV ngày 23/11/2022 nhưng đến nay chưa có ý kiến phản hồi.

2. Lũy kế vốn bố trí và giải ngân của dự án

a) Lũy kế vốn bố trí từ khi khởi công đến thời điểm báo cáo

Lũy kế vốn đầu tư đã bố trí cho dự án từ khởi công đến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 là 73.707 triệu đồng; trong đó, vốn nước ngoài ngân sách Trung ương: 57.700 triệu đồng, vốn đối ứng: 16.007 triệu đồng.

Lũy kế vốn giải ngân từ khởi công đến thời điểm báo cáo (tháng 9/2023) của dự án là 24.239 triệu đồng. Trong đó, giải ngân vốn nước ngoài: 14.611 triệu đồng, vốn đối ứng: 9.628 triệu đồng (ngân sách Trung ương: 2.655 triệu đồng, ngân sách địa phương: 6.973 triệu đồng).

b) Tình hình bố trí, giải ngân trong kế hoạch đầu tư công 2021 - 2025

Dự án đã được bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với tổng vốn là: 49.416 triệu đồng; trong đó, vốn nước ngoài ngân sách Trung ương: 43.655 triệu đồng, vốn đối ứng ngân sách địa phương: 5.761 triệu đồng.

Lũy kế vốn đầu tư hằng năm đã bố trí cho dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 tính đến hết năm 2022 là 12.481 triệu đồng; trong đó, vốn nước ngoài ngân sách Trung ương: 6.720 triệu đồng¹, vốn đối ứng ngân sách địa phương: 5.761 triệu đồng.

Lũy kế vốn giải ngân hằng năm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 tính đến thời điểm báo cáo của dự án là 12.092 triệu đồng. Trong đó, giải ngân vốn nước ngoài: 6.720 triệu đồng, vốn đối ứng ngân sách địa phương: 5.372 triệu đồng.

III. Nội dung đề nghị điều chỉnh

1. Nội dung đề nghị điều chỉnh

1.1. Quy mô đầu tư:

- Hợp phần xây lắp bao gồm: Xây mới Nhà xét nghiệm thuộc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh và 04 Trạm y tế xã thuộc huyện Hải Lăng (Hải Chánh, Hải

¹ Kế hoạch vốn nước ngoài NSTW thống kê theo số liệu vốn giải ngân thực tế hằng năm.

Xuân, Hải Trường, Hải Quy).

- Hợp phần trang thiết bị bao gồm: Mua sắm trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, Trung tâm Y tế Hải Lăng và 20 Trạm Y tế xã thuộc huyện Hải Lăng.

1.2. Tổng mức đầu tư:

Điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư của dự án từ 73.707 triệu đồng xuống còn 68.779,235 triệu đồng (giảm 4.927,765 triệu đồng); trong đó:

- Vốn ODA của chính phủ Italia: Điều chỉnh giảm từ 2.000.000 EUR, tương đương 57.700 triệu đồng xuống còn 1.818.795 EUR, tương đương 52.472,236 triệu đồng (giảm 5.227,764 triệu đồng);

- Vốn đối ứng: Điều chỉnh tăng từ 16.007 triệu đồng lên 16.307 triệu đồng (tăng vốn đối ứng ngân sách địa phương: 300.000.000 đồng) để duy trì hoạt động của bộ máy quản lý dự án, thanh toán và quyết toán dự án hoàn thành.

1.3. Thời gian thực hiện dự án:

Gia hạn thời gian thực hiện của Dự án đến hết ngày 31/12/2024 (kéo dài thêm 02 năm).

** Các nội dung khác không điều chỉnh.*

2. Căn cứ pháp lý và lý do đề xuất chủ trương đầu tư dự án điều chỉnh

- *Về thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:* Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật số 03/2022/QH15, điểm d khoản 2 Điều 3 Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chính phủ; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7711/BKHĐT-KTĐN ngày 27/10/2022, văn bản số 6102/BKHĐT-KTĐN ngày 31/7/2023; ý kiến Bộ Tài chính tại văn bản số 8886/BTC-QLN ngày 21/8/2023 thì HĐND tỉnh là cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

- Về điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án:

Dự án được điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết ngày 31/12/2022 tại Quyết định số 810/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, đến nay, nhiều hạng mục của dự án vẫn chưa thể hoàn thành (Trạm Y tế xã Hải Chánh khối lượng thi công đạt 65% so với hợp đồng; Trạm Y tế Hải Trường khối lượng thi công đạt 85% so với hợp đồng; gói thầu trang thiết bị khối lượng hoàn thành đạt khoảng 90% giá trị hợp đồng).

Do đó, UBND tỉnh đề nghị gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết ngày 31/12/2024 (gia hạn 24 tháng) để thực hiện các công việc sau: Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư; phê duyệt điều chỉnh Quyết định phê duyệt dự án đầu tư; trình Thủ tướng Chính phủ xin kéo dài thời gian bố trí vốn nước ngoài NSTW đến hết năm 2024; thực hiện các thủ tục gia hạn Thỏa thuận vay cho Chương trình; điều chỉnh hợp đồng và các phụ lục hợp đồng; thi công và nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng 02 công trình Trạm y tế đang triển khai và gói thầu trang thiết bị;

kiểm toán độc lập; báo cáo kết thúc và quyết toán dự án hoàn thành.

Tại Công hàm số 1427/N.100 ngày 12/11/2017 của Đại sứ quán Italia tại Hà Nội đã thống nhất gia hạn thời gian của Biên bản ghi nhớ về Chương trình hỗ trợ lĩnh vực y tế của Italia cho Việt Nam được kéo dài cho đến khi hoàn thành tất cả các hoạt động của Chương trình.

Nếu được HĐND tỉnh xem xét thông qua, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan lập kế hoạch, tiến độ thực hiện các hạng mục, khối lượng công việc còn lại, phân định rõ trách nhiệm theo các mốc thời gian hoàn thành để bám sát thực hiện, đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án.

- Về điều chỉnh quy mô dự án:

Đề xuất đưa ra khỏi danh mục đầu tư dự án 03 công trình Trạm y tế chưa triển khai gồm: Trạm y tế xã Hải Lâm, Trạm y tế xã Hải Sơn và Trạm y tế thị trấn Diên Sanh. Lý do: Cả 03 công trình đến nay chưa triển khai thi công do các nhà thầu từ chối không thực hiện theo hợp đồng đã ký kết (do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện như: Biểu mẫu bảo lãnh tạm ứng theo quy định của Nhà tài trợ có sự khác biệt so với quy định của Chính phủ Việt Nam nên mất nhiều thời gian điều chỉnh, mỗi lần thay đổi phải mất nhiều tháng mới có ý kiến. Một số ngân hàng phát hành thư bảo lãnh không chấp thuận điều chỉnh; dự toán công trình tăng cao so với thời điểm phê duyệt năm 2016 nên không thể thực hiện...). Sở Y tế đã thực hiện các thủ tục chấm dứt, thanh lý Hợp đồng với các nhà thầu thi công theo quy định hiện hành, chưa phát sinh chi phí và cam kết không có các tranh chấp pháp lý liên quan.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã có các Công văn gửi xin ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế. Đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tại văn bản số 6102/BKHĐT-KTĐN ngày 31/7/2023), Bộ Tài chính (tại văn bản số 8886/BTC-QLN ngày 21/8/2023) và Bộ Y tế (tại văn bản số 5164/BYT-KHTC ngày 16/8/2023) thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh Quảng Trị, đồng thời đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị rà soát, đảm bảo hiệu quả đầu tư, không đầu tư trùng lặp, đúng tiêu chuẩn, định mức quy định; thực hiện việc điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư do cắt giảm các công trình nêu trên đúng các quy định hiện hành.

UBND huyện Hải Lăng (địa phương hưởng lợi) tại văn bản số 843/UBND-VX ngày 13/6/2023, văn bản số 1287/UBND-VX ngày 15/9/2023 kiến nghị trình cấp có thẩm quyền không tiếp tục sử dụng vốn ODA để đầu tư các công trình Trạm y tế Hải Sơn, Hải Lâm, thị trấn Diên Sanh, đề nghị bố trí nguồn vốn khác để đầu tư. Trước mắt, UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trung dụng, tận dụng bố trí các trụ sở cũ hiện có ở địa phương để làm Trạm y tế và bố trí kinh phí để sửa chữa (khoảng 600 triệu đồng) phục vụ công tác khám, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn 03 xã Hải Lâm, Hải Sơn và thị trấn Diên Sanh, phối hợp với Sở Y tế rà soát tiêu chí y tế, đủ điều kiện để huyện về đích nông thôn mới. Tuy nhiên, về lâu dài, để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho các trạm y tế hoạt động hiệu quả, địa phương đề nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng mới.

- Về phương án nguồn vốn đầu tư thay thế vốn ODA đề xuất không sử dụng:

Phần vốn ODA do Italia tài trợ đề xuất cắt giảm do không đầu tư 03 công trình Trạm y tế là 181.205 EUR, tương đương 5.227,764 triệu đồng. Thời gian qua, UBND tỉnh chỉ đạo, đề xuất một số nguồn vốn thay thế nguồn vốn do Italia tài trợ để triển khai thực hiện 03 công trình gồm: Đề xuất Bộ Y tế cho khảo sát, bổ sung vào danh mục dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế cơ sở, sử dụng vốn vay WB (tại văn bản số 4042/UBND-VX ngày 06/9/2021); dự kiến đưa vào Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế nhưng cũng không đáp ứng tiêu chí đầu tư do danh mục các trạm y tế đã được xác định đầu tư thuộc dự án Nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế tỉnh Quảng Trị; đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí nguồn vốn Chương trình Chuyển đổi nợ Việt Nam - Italia để đầu tư thực hiện 03 công trình Trạm Y tế nhưng không được chấp nhận do trùng lặp nguồn vốn và lĩnh vực y tế không thuộc lĩnh vực ưu tiên của Chương trình chuyển đổi nợ.

Các công trình nêu trên cần thiết đưa ra khỏi phạm vi dự án sử dụng vốn Italia làm cơ sở đề xuất bố trí các nguồn vốn khác để thực hiện. Vì vậy, UBND tỉnh dự kiến bố trí vốn từ nguồn dự phòng của dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị, 09 Trung tâm y tế tuyến huyện và 07 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Trị đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 29/8/2022, ngân sách huyện Hải Lăng và nguồn dự phòng ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025.

- Đối với nội dung điều chỉnh tổng mức đầu tư và cơ cấu vốn của dự án:

Đề nghị điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư của dự án từ 73.707 triệu đồng xuống còn 68.779,235 triệu đồng (giảm 4.927,765 triệu đồng) do cắt giảm không thực hiện đầu tư 03 công trình Trạm y tế. Trong đó, giảm vốn ODA của Chính phủ Italia từ 2.000.000 EUR, tương đương 57.700 triệu đồng xuống còn 1.818.795 EUR, tương đương 52.472,236 triệu đồng (giảm 5.227,764 triệu đồng); điều chỉnh tăng vốn đối ứng thuộc trách nhiệm bố trí của ngân sách địa phương từ 16.007 triệu đồng lên 16.307 triệu đồng (tăng 300.000.000 đồng) để duy trì hoạt động của bộ máy quản lý dự án, thanh toán và quyết toán dự án hoàn thành.

Dự án đã được bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với tổng vốn là: 49.416 triệu đồng; trong đó, vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương: 43.655 triệu đồng, vốn đối ứng ngân sách địa phương: 5.761 triệu đồng.

Lũy kế vốn đầu tư hằng năm đã bố trí cho dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 tính đến hết năm 2022 là 12.481 triệu đồng; trong đó, vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương: 6.720 triệu đồng, vốn đối ứng ngân sách địa phương: 5.761 triệu đồng.

Do đó, đối với phần vốn nước ngoài ngân sách Trung ương còn thiếu, cần bố trí cho dự án hoàn thành là 36.935 triệu đồng (43.655 triệu đồng - 6.720 triệu

đồng), sau khi hoàn tất các thủ tục phê duyệt điều chỉnh gia hạn thời gian thực hiện dự án, UBND tỉnh sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian bố trí vốn nước ngoài ngân sách Trung ương cho Dự án theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công.

Đối với phần vốn đối ứng ngân sách tỉnh điều chỉnh tăng (300 triệu đồng), UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, bố trí cho dự án từ nguồn vốn đối ứng các dự án ODA tại Nghị quyết 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh (phần vốn trình HĐND tỉnh giao khi đủ điều kiện (đối ứng các dự án ODA giai đoạn 2021 - 2025)) và đã được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Báo cáo số 120-BC/BCSĐ ngày 16/8/2023 (Phần vốn đối ứng các dự án ODA giai đoạn 2021-2025 là 16.201 triệu đồng).

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật số 03/2022/QH15; điểm d khoản 2 Điều 3 Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chính phủ, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư: Dự án Nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế tỉnh Quảng Trị, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia (*Dự thảo Nghị quyết đính kèm*)./ *Đun*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh;
- Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Y tế, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường, Ngoại vụ;
- UBND TP Đông Hà, UBND huyện Hải Lăng;
- CVP, PVP Lê Châu Long;
- Lưu: VT, KGVXD. *12*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Hưng