

Số: /TTr-SKHĐT

Quảng Trị, ngày tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc kéo dài thời gian bố trí vốn dự án sử dụng
nguồn vốn ngân sách phân cấp cho cấp huyện quản lý
(Dự án San tạo mặt bằng để đấu giá quyền sử dụng đất hai bên tuyến
đường T4, thị trấn Krông Klang (giai đoạn 2); Dự án Sân vận động huyện
Đakrông (giai đoạn 1))

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Tờ trình số 09/TTr-SKHĐT ngày 23/01/2024 và đã được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 24/01/2024 về việc kéo dài thời gian bố trí vốn các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách phân cấp cấp huyện quản lý. Theo đó, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện đến hết năm 2024 đối với 02 dự án: (1). Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị Đập Thanh, thị trấn Hải Lăng; (2). Dự án Cơ sở hạ tầng khu đô thị phía Đông đường Nguyễn Huệ, thị trấn Hải Lăng.

Tuy nhiên, qua rà soát các dự án sử dụng nguồn vốn phân cấp cho cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh, hiện nay còn một số dự án do nguyên nhân khách quan nên chưa hoàn thành dự án nhưng đã hết thời gian bố trí vốn theo quy định (*dự án nhóm C không quá 03 năm tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019*), cần được tiếp tục bố trí vốn trong năm 2024 để hoàn thành mục tiêu của dự án theo quyết định phê duyệt, gồm:

1. Dự án San tạo mặt bằng để đấu giá quyền sử dụng đất hai bên tuyến đường T4, thị trấn Krông Klang (giai đoạn 2) đã được UBND huyện Đakrông phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 15/12/2020. Theo đó, tổng mức đầu tư dự án là 15.000 triệu đồng, nguồn vốn từ nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất do cấp huyện quản lý, thời gian thực hiện dự án là 2021-2023. Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã bố trí 15.000 triệu đồng; kế hoạch vốn hàng năm 2021-2023 đã bố trí 12.300 triệu đồng (năm 2021: 5.000 triệu đồng, năm 2022: 500 triệu đồng, năm 2023: 6.800 triệu đồng), số vốn kế hoạch trung hạn 2021-2025 còn lại chưa bố trí là 2.700 triệu đồng.

Tại Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 04/10/2023 của UBND huyện Đakrông đã báo cáo: Dự án được phê duyệt với thời gian thực hiện là năm 2021-2023. Tuy nhiên quá trình thực hiện do vướng mắc trong công tác GPMB,

chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, cấp quyền khai thác khoáng sản thủ tục phải qua nhiều cấp, nhiều công đoạn làm kéo dài thời gian thực hiện dự án, đến nay đã GPMB được khoảng 80%. UBND huyện Đakrông đề nghị kéo dài thời gian bố trí vốn cho dự án đến năm 2025; tuy nhiên, việc đề xuất kéo dài thời gian bố trí vốn đến năm 2025 thời điểm này là chưa đủ cơ sở, do chưa hết năm kế hoạch 2024. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh bổ sung vào Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 24/01/2024 để trình HĐND tỉnh kéo dài thời gian bố trí vốn cho dự án sang năm 2024 để UBND huyện Đakrông có cơ sở tiếp tục bố trí vốn và triển khai thực hiện. Đề nghị UBND huyện Đakrông bố trí đủ vốn từ ngân sách phân cấp cho cấp huyện quản lý để thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2024.

2. Dự án Sân vận động huyện Đakrông (giai đoạn 1) đã được HĐND huyện Đakrông phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 16/12/2021; UBND huyện Đakrông phê duyệt dự án tại các Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 và Quyết định số 4789/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 với tổng mức đầu tư 6.800 triệu đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh 5.000 triệu đồng, ngân sách huyện: 1.800 triệu đồng; thời gian thực hiện: 2021-2023.

Đến năm 2023 đã bố trí 6.400 triệu đồng, cơ bản đủ vốn so khối lượng dự kiến thực tế thực hiện (sau khi trừ chi phí dự phòng và một số khối lượng không thực hiện), trong đó: ngân sách tỉnh 5.000 triệu đồng¹, ngân sách huyện: 1.400 triệu đồng². Đã giải ngân 100% vốn ngân sách tỉnh

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện gặp một số khó khăn. Thực hiện Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án tận dụng, vận chuyển đất làm vật liệu san lấp dư thừa (cân đối đào đắp) từ dự án San tạo mặt bằng để đấu giá quyền sử dụng đất hai bên tuyến đường T4, Thị trấn Krông Klang (giai đoạn 2) và dự án Sân vận động huyện Đakrông (giai đoạn 1) để san nền cho các dự án khác trên địa bàn; theo đó, đất đào thừa của dự án: Sân vận động huyện Đakrông (giai đoạn 1) sau khi cân đối đắp xong, phần còn lại tận dụng để đắp cho dự án: Nâng cấp một số tuyến đường nội thị, hệ thống điện chiếu sáng khu vực trung tâm huyện Đakrông (giai đoạn 2). Hiện nay, dự án nâng cấp một số tuyến đường nội thị, hệ thống điện chiếu sáng khu vực trung tâm huyện Đakrông (giai đoạn 2) qua nhiều lần GPMB nhưng chưa hoàn thành, nên chưa có chỗ để đổ đất, dẫn đến dự án Sân vận động huyện Đakrông (giai đoạn 1) không thể thi công hoàn thành trong năm 2023 được, cần được tiếp tục bố trí vốn ngân sách huyện trong năm 2024 để hoàn thành mục tiêu của dự án theo quyết định phê duyệt.

¹ Tại Quyết định số 2312/QĐ-UBND ngày 31/8/2021, Quyết định số 4522/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh

² Tại Quyết định số 3317/QĐ-UBND ngày 26/12/2022, Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của HĐND huyện Đakrông

Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh bổ sung vào Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 24/01/2024 để trình HĐND tỉnh kéo dài thời gian bố trí vốn cho dự án sang năm 2024 để UBND huyện Đakrông có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện Đakrông;
- Các phòng THQH, KGVX,
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu VT, KTN ^(t).

GIÁM ĐỐC

Trương Chí Trung