

**ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TỈNH QUẢNG TRỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **24** /TTr-UBND

Quảng Trị, ngày **10** tháng **3** năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thực hiện đầu tư Dự án Vía hè đường Hùng Vương  
(đoạn Ngô Quyền - Điện Biên Phủ)**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-HĐND ngày 17/02/2023 về tổ chức kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy ban nhân dân tỉnh xin báo cáo kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII như sau:

Dự án Vía hè đường Hùng Vương (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Điện Biên Phủ) đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 21/04/2020 với quy mô và tổng mức đầu tư cụ thể: quy mô bó vỉa đúc sẵn bằng bê tông, vỉa hè lát gạch Terrazzo như một số đoạn đang sử dụng hiện hữu; tổng mức đầu tư là 14.900 triệu đồng, từ nguồn vốn đầu giá quyền sử dụng đất của tỉnh, thời gian thực hiện năm 2020-2021.

Tuy nhiên, để đầu tư thực hiện việc nâng cấp đồng bộ toàn tuyến với chiều dài khoảng 5,0km với tổng mức đầu tư khoảng 100.000 triệu đồng phải sử dụng nguồn vốn dư của Dự án GMS. Sau nhiều lần làm việc và đề xuất của UBND tỉnh, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã có Công thư ngày 28/10/2022 chấp thuận gia hạn khoản vay dự án GMS và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 7707/BKHĐT-KTĐT ngày 27/10/2022 trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án GMS.

Mặt khác, đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Điện Biên Phủ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 561/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 từ nguồn vốn của Dự án GMS. Do phạm vi đầu tư Dự án đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Điện Biên Phủ đã được Thủ tướng phê duyệt trùng với đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Điện Biên Phủ đã được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 21/04/2020 nên ngày 09/12/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 6315/UBND-TH trình kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh xin tạm dừng thực hiện Dự án Vía hè đường Hùng Vương (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Điện Biên Phủ) để xây dựng phương án đầu tư toàn bộ từ nguồn vốn dư Dự án GMS đảm bảo thời gian hoàn thành đến 30/6/2023 (Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng phương án đầu tư tổng thể toàn tuyến từ nút giao đường Trần Hưng Đạo đến cầu Vĩnh Phước và đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 6477/UBND-TH ngày 19/12/2022).

Ngày 13/12/2022, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1541/QĐ-TTg về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển các đô thị dọc hành

lang Tiểu vùng sông Mêkông” - Dự án thành phần tỉnh Quảng Trị, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), trong đó, điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đến ngày 30/6/2023 (gia hạn thời gian đóng khoản vay của dự án đến ngày 31/12/2023). Ngày 20/02/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 1092/BKHĐT-KTĐN về việc phê duyệt việc sử dụng vốn dư của Dự án GMS, trong đó đã trình Thủ tướng Chính phủ “Cho phép sử dụng vốn dư của Dự án trị giá 110.000 triệu đồng, trong đó: Vốn vay ADB là 100.000 triệu đồng và vốn đối ứng là 10.000 triệu đồng để đầu tư cải tạo khoảng 32.560m<sup>2</sup> vỉa hè dọc đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị”. Ngày 08/3/2023, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 1431/VPCP-QHQT, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, kiến nghị rõ cơ chế tài chính trong nước áp dụng cho phần vốn dư đề xuất sử dụng của Dự án, khẳng định đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Với quyết tâm tận dụng hết nguồn vốn ABD đã bố trí cho Dự án GMS để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là góp phần xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà trở thành đô thị loại II, ngày 17/02/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến cùng đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng đã báo cáo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo về triển khai Vỉa hè đường Hùng Vương. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai, kết quả cụ thể như sau:

1. Phê duyệt dự án Cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà (đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn Văn Cừ) thuộc dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mêkông tại Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 07/3/2023.

2. Các đoạn còn lại Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các đơn vị có liên quan tích cực triển khai công tác chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định.

3. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung khối lượng Vỉa hè Đường Hùng Vương, UBND tỉnh sẽ báo cáo Chủ tịch HĐND tỉnh ký ban hành Nghị quyết tạm dừng Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 21/04/2020 để triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo quy định; Đồng thời tiếp tục đề xuất, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và làm việc với ADB để xin kéo dài thời gian thực hiện Dự án đến khoảng tháng 11/2023 để hoàn thành Dự án Cải tạo Vỉa hè đường Hùng Vương và một số hạng mục bổ sung như: Nhà lưu phoi rác và thiết bị bổ sung để hoàn thiện hệ thống Cơ sở thu hồi vật liệu tái chế Đông Hà; bổ sung một số tuyến đường đô thị Đông Hà, thành phố Đông Hà.

4. Một số đề xuất kiến nghị:

Trường hợp được Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Phát triển Châu Á chấp thuận cho kéo dài thời gian thực hiện Dự án tối đa đến ngày 31/12/2023

cùng với thời gian đóng khoản vay, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo thực hiện hoàn thành toàn bộ Dự án Cải tạo Vía hè đường Hùng Vương và một số hạng mục bổ sung như đã báo cáo ở trên.

Trường hợp không được Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Phát triển Châu Á chấp thuận cho kéo dài thời gian thực hiện Dự án tối đa đến ngày 31/12/2023 cùng với thời gian đóng khoản vay, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt để cơ bản hoàn thành dự án Cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà (đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn Văn Cừ), các hạng mục thứ yếu khác, sẽ tái cấu trúc trình HĐND tỉnh cho phép sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương để hoàn thành, đưa vào sử dụng. Đồng thời, UBND tỉnh sẽ báo cáo HĐND tỉnh, trên cơ sở đó chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tính toán kỹ về quy mô, tính chất, nguồn lực đầu tư để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư của Dự án Vía hè đường Hùng Vương (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Điện Biên Phủ) và các đoạn còn lại theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Đ/c Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở: KH&ĐT; XD, GTVT;
- BQL DA đầu tư xây dựng tỉnh;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh;
- Chánh Văn phòng tỉnh;
- Lưu: VT, THƯ.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Võ Văn Hưng**